

Total: 147

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
HID16160400816736	Construcción De Gradas En Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Benito Juárez	2016PRSGI-00703	Hidalgo	Imiquilpan	Imiquilpan	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,749	\$196,749	\$196,749	\$196,749	98.37	00	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16170200879759	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica De La Calle Trinidad Moreno Entre Calle Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Juárez En La Localidad De San Antonio.	2016PRSGI0735	Hidalgo	Imiquilpan	Cobertura Municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,787,486	\$4,787,486	\$4,787,486	\$4,786,270	\$4,786,270	\$4,786,270	\$4,786,270	99.97	00	Metros Cuadrados	27,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR