

Total: 147

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
HIDI17170401050456	Construccion De Drenaje Sanitario (En Bo De San Miguel)	2017/PRODDER03002	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI17170401051973	Ampliacion De Red De Agua Potable	2017/PRODDER03003	Hidalgo	Ixmiquilpan	Dios Padre	Rural	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	\$282,880	100.00	00	Metros lineales	1,049	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI180101067504	Construccion De Drenaje Sanitario	2017/PRODDER03004	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia Independencia	Rural	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$205,895	\$205,895	\$205,895	\$205,895	\$205,895	\$205,895	\$205,895	100.00	00	Metros lineales	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI180101067527	Ampliacion De Red De Agua Potable San Miguel	2017/PRODDER03005	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$205,895	\$205,895	\$205,895	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	66	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR