

Total: 92

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
HID15150300563033	Modernización De La Segunda Etapa Del Camino: Julian Villagran, Barrio De San Antonio, Col. Independencia	2015/FAIP01	Hidalgo	Imiquilpan	Cobertura municipal	Subsidios		U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,854,571	\$8,849,457	\$8,849,457	\$8,849,457	\$8,849,457	\$8,849,457	\$8,849,457	100.00	0	Metros Cuadrados	1,314	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR