

Total: 92

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
HID16160200672669	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria-2284	2517161	Hidalgo	Imiquilpan	El Alberto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	98.90	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	99.86	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200672980	Construcción De 1ra. Etapa De Centro Deportivo-2283	2516753	Hidalgo	Imiquilpan	El Nith	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,681,300	\$1,679,368	\$1,679,368	\$1,679,368	\$1,679,368	98.79	\$0	Metros Cuadrados	1,487	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR