

Total: 147

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
HID15150400616028	Construccion De Sistema De Agua Potable	2015/PROSOPRY030003	Hidalgo	Imiquilpan	Pozo el Mirador	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Imiquilpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,902,788	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616112	Construccion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	2015/PROSOPRY030006	Hidalgo	Imiquilpan	Colonia del Valle Remedios	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Imiquilpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,974,691	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	100.00	00	Lote	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR