

Total: 147

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado				
HIDI17170401049096	Línea De Interconexión Y Tanque Elevado Para Agua Potable	2017/PROGAGUA030001	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Durazno	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,465,375	\$1,026,392	\$1,026,392	\$1,026,392	\$1,026,392	\$1,022,663	\$1,022,663	99.64	0	Metros lineales	823	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI17170401050242	Red De Drenaje Sanitario (1ra Etapa)	2017/PROGAGUA030005	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ignacio López Rayón	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,798,681	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	0	Metros lineales	543	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI17170401050299	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa)	2017/PROGAGUA030004	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Espíritu	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,499,145	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	Metros lineales	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI17170401050323	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa)	2017/PROGAGUA030003	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Alberto	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,773,576	\$1,656,652	\$1,656,652	\$1,656,652	\$1,649,519	\$1,649,519	\$1,649,519	99.57	0	Metros lineales	587	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI17170401050345	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa)	2017/PROGAGUA030006	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia General Felipe Angeles	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,200,839	\$2,241,549	\$2,241,549	\$2,241,549	\$2,241,549	\$2,241,549	\$2,241,549	100.00	0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pase al siguiente nivel.
HIDI17170401050360	Ampliación De Red De Distribución (2da Etapa)	2017/PROGAGUA030002	Hidalgo	Ixmiquilpan	Julian Villagrán	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,495,643	\$1,166,665	\$1,166,665	\$1,166,665	\$1,163,971	\$1,163,971	\$1,163,971	99.77	0	Metros lineales	675	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HIDI171704010503842	Disponible Para Obra	2017/PROGAGUA030000	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$166,665							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

PRELIMINAR