

Total: 31

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID16160300730689	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030001	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia los Cruces	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,481,501	\$1,481,501	\$1,481,501	\$1,481,501	98.77	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730692	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030002	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Boye	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,383,487	\$1,383,487	\$1,383,487	\$1,383,487	98.82	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730695	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030003	Hidalgo	Ixmiquilpan	Los Remedios	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,087	\$988,087	\$988,087	\$988,087	98.81	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730698	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030004	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cerrito Capula	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,619	\$987,619	\$987,619	\$987,619	98.76	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300731936	Pavimentación De Caminos Con Concreto Hidraulico	2016FFFFIN	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,072,160	\$10,072,160	\$10,072,160	\$10,058,897	\$8,608,708	\$6,884,177	\$6,884,177	68.35	\$0	Otros	0	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR