

Total: 92

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
HID16160400816736	Construcción De Gradas En Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Benito Juárez	2016PREGI-00703	Hidalgo	Imiquilpan	Imiquilpan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,749	\$196,749	\$196,749	\$196,749	98.37	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16170200879759	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica De La Calle Trinidad Moreno Entre Calle Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Juárez En La Localidad De San Antonio.	2016PREGI0735	Hidalgo	Imiquilpan	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,787,486	\$4,787,486	\$4,787,486	\$4,786,270	\$2,393,135	\$2,393,135	\$2,393,135	49.99	\$0	Metros Cuadrados	27,032	0.00	49.99	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR