

Total: 90

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
HID16160400816736	Construcción de Gradas En Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Benito Juárez	2016PRRGI-00703	Hidalgo	Imiquilpan	Imiquilpan	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,749	\$196,749	\$196,749	\$196,749	98.37	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200879759	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica De La Calle Trinidad Moreno Entre Calle San Juan Tomás De La Cruz Y Av. Juárez En La Localidad De San Antonio.	2016PRRGI0735	Hidalgo	Imiquilpan	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,787,486	\$4,787,486	\$4,787,486	\$4,786,270	\$2,353,135	\$2,353,135	\$2,353,135	49.99	\$0	Metros Cuadrados	27,032	0.00	49.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.