

Total: 147

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo						Institución Ejecutora	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
HID16160300730689	Construcción De Techado De Cancha De Gaseo Múltiples	2016FFFIN030001	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia los Cruces	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,481,501	\$1,481,501	\$1,481,501	\$1,481,501	98.77	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HID16160300730692	Construcción De Techado De Cancha De Gaseo Múltiples	2016FFFIN030002	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Boye	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,383,487	\$1,383,487	\$1,383,487	\$1,383,487	98.82	0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HID16160300730695	Construcción De Techado De Cancha De Gaseo Múltiples	2016FFFIN030003	Hidalgo	Ixmiquilpan	Los Remedios	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,087	\$988,087	\$988,087	\$988,087	98.81	0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HID16160300730698	Construcción De Techado De Cancha De Gaseo Múltiples	2016FFFIN030004	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cerrito Capula	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,619	\$987,619	\$987,619	\$987,619	98.76	0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HID16160300731936	Pavimentación De Caminos Con Concreto Hidráulico	2016FFFIN	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,072,160	\$10,072,160	\$10,072,160	\$10,058,897	\$10,058,897	\$10,058,897	\$10,058,897	99.87	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170300969297	Construcción De Techumbre (Terminación) Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre El Fitzhli	2017POFIN-00255	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,741	\$1,996,741	\$1,996,741	\$1,996,741	99.84	0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044186	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Escuela Preescolar Col. Libertad	2017POFIN-01687	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia la Libertad	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,010	\$799,010	\$799,010	\$799,010	99.88	0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044192	Construcción De Techado De Cancha En Escuela Preescolar Indígena Niños Heranos	2017POFIN-01679	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Alberto	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,071,614	\$1,071,614	\$1,071,614	\$1,070,865	\$1,070,865	\$1,070,865	\$1,070,865	99.93	0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044203	A.C. (Ixmiquilpan-Cardenal) Arenalito	2017POFIN-01677	Hidalgo	Ixmiquilpan	Arenalito	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,492,687	\$3,492,687	\$3,492,687	\$3,492,687	99.79	0	Metros lineales	287	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044221	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Comunidad De La Reforma	2017POFIN-01678	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,488,034	\$2,488,034	\$1,982,996	\$1,982,996	79.32	0	Metros lineales	123	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044227	Pavimentación Asfáltica De Acceso A Cantinela	2017POFIN-01681	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cantinela	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,981	\$1,198,188	\$591,347	\$591,347	29.57	0	Metros lineales	876	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044231	Pavimentación Asfáltica De Acceso Al Durazno	2017POFIN-01680	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Durazno	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,990,779	\$3,196,094	\$3,154,765	\$3,154,765	78.87	0	Metros lineales	350	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044235	Pavimentación De Camino Sector Oriente Granditas	2017POFIN-01683	Hidalgo	Ixmiquilpan	Granditas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,686,797	\$2,686,797	\$2,686,797	\$2,686,447	\$1,343,223	\$1,325,854	\$1,325,854	49.35	0	Metros lineales	287	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044239	Pavimentación Hidráulica Circuito Vista Hermosa	2017POFIN-01684	Hidalgo	Ixmiquilpan	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,716	\$1,999,716	\$1,999,716	\$1,999,716	99.99	0	Metros lineales	243	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044243	Rehabilitación De Acceso Alberto-Tabo-Regy	2017POFIN-01685	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Alberto	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,428,386	\$4,428,386	\$4,428,386	\$4,413,480	\$4,248,487	\$4,193,550	\$4,193,550	94.70	0	Metros lineales	456	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044245	Pavimentación Asfáltica Maguay Blanco	2017POFIN-01682	Hidalgo	Ixmiquilpan	Maguay Blanco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,038	\$2,192,205	\$2,163,857	\$2,163,857	86.55	0	Metros lineales	621	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044247	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De Escuela Primaria Bilingüe Lazaro Cárdenas, Cantinela.	2017POFIN-01686	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cantinela	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,297,450	\$1,097,728	\$1,083,533	\$1,083,533	83.35	0	Metros Cuadrados	134	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044254	Construcción De Parque Recreativo Cadsa Chica Ira, Etaga	2017POFIN-01798	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cañada Chica	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,045	\$746,410	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,234	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
HID17170401044262	Construcción De Centro De Salud	2017POFIN-01796	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Espíritu	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,398,494	\$2,039,097	\$1,006,365	\$1,006,365	29.60	0	Metros Cuadrados	145	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044269	Construcción De Clínica En La Comunidad De El Fitzhli Primera Etaga	2017POFIN-01797	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,980	\$449,394	\$443,583	\$443,583	29.57	0	Metros Cuadrados	576	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044391	Segunda Etapa De Construcción De Unidad Deportiva	2017POFIN-01676	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Nith	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,498,317	\$999,327	\$986,406	\$986,406	39.46	0	Metros Cuadrados	587	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR