

Total: 147

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
HID15150400589037	Pavimentación Hidráulica De Calle Mariano Abasolo	2015/FAPPM030001	Hidalgo	Ixmiquilpan	Granaditas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,258	\$439,257	\$439,257	\$438,485	\$438,485	\$438,485	\$438,485	99.82	0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
HID15150400589047	Rehabilitación De Cancha Deportiva Múltiples	2015/FAPPM030003	Hidalgo	Ixmiquilpan	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	620	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA; Paso al siguiente nivel.	
HID15160300730349	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido, Iera Erago	2015/FAPPM030005	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Meje	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$618,662	\$618,662	\$618,662	\$614,555	\$614,555	\$614,555	\$614,555	99.34	0	Otros	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
HID17170100835819	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	2017FAPM515	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$71,644	\$71,632	\$71,632	\$71,632	\$71,632	\$47,513	\$47,513	66.33	0	Computadoras	93,502	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
HID17170100835845	Herramientas	2017FAPM567	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$51,000	\$29,089	\$29,089	\$29,089	\$29,089	\$29,089	\$29,089	\$29,089	100.00	0	Piezas	93,502	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401044155	Rehabilitación De Acceso De Casa De Salud	2017FAPPM030002	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,767	\$199,767	\$199,767	\$199,767	\$199,767	\$199,767	\$199,767	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401044156	Pavimentación Hidráulica De Calle, Diego Rivera, Manzana Daño, San Nicolás	2017FAPPM030003	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,301,576	\$1,303,172	\$1,303,172	\$1,300,086	\$1,300,086	\$1,300,086	\$1,300,086	99.76	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
HID17170401044157	Pavimentación Hidráulica De Calles: Lazarcardenas Y Cerrada Leona Vicario, San Miguel	2017FAPPM030004	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,330,970	\$2,330,113	\$2,330,113	\$2,330,113	\$2,318,159	\$2,288,183	\$2,288,183	98.20	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
HID17170401044158	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario, 3ra Etapa	2017FAPPM030005	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$398,233	\$397,727	\$397,727	\$397,727	\$397,727	\$397,727	\$397,727	\$397,727	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401044270	Maquinaria Y Equipo Industrial	2017FAPM562	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$138,001	\$138,001	\$138,001	\$138,001	\$138,001	\$138,001	\$138,001	\$138,001	100.00	0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17180101067355	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	2017FAPM565	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$33,512	\$33,512	\$33,512	\$33,512	\$33,512	\$33,512	\$33,512	\$33,512	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17180101067362	Licencias Informáticas E Intelectuales	2017FAPM597	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR