

Total: 161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
HID17170300969297	Construcción De Techumbre (Terminación) Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre El Fitchi	2017/POFIN-00255	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,741	\$1,996,741	\$1,996,741	\$1,996,741	99.84	0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044186	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Escuela Preescolar Col. Libertad	2017/POFIN-01687	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia la Libertad Rural	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,010	\$799,010	\$799,010	\$799,010	99.88	0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044192	Construcción De Techado De Cancha En Escuela Preescolar Indígena Niños Héroes	2017/POFIN-01679	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Alberto	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,071,614	\$1,071,614	\$1,071,614	\$1,070,865	\$1,070,865	\$1,070,865	\$1,070,865	99.93	0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044203	A.C. (Ixmiquilpan-Cardonal) Arenalito	2017/POFIN-01677	Hidalgo	Ixmiquilpan	Arenalito	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,492,687	\$3,492,687	\$3,492,687	\$3,492,687	99.79	0	Metros lineales	287	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044221	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Comunidad De La Reforma	2017/POFIN-01678	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,488,034	\$2,488,034	\$2,488,034	\$2,488,034	99.52	0	Metros lineales	123	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044227	Pavimentación Asfáltica De Acceso A Cantinela	2017/POFIN-01681	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cantinela	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,981	\$1,996,981	\$1,996,981	\$1,996,981	99.85	0	Metros lineales	876	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044231	Pavimentación Asfáltica De Acceso Al Durazo	2017/POFIN-01680	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Durazo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,990,779	\$3,990,779	\$3,990,779	\$3,990,779	99.77	0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044235	Pavimentación De Camino Sector Oriente Guasimilitas	2017/POFIN-01683	Hidalgo	Ixmiquilpan	Granaditas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,686,797	\$2,686,797	\$2,686,797	\$2,686,447	\$2,686,447	\$2,686,447	\$2,686,447	99.99	0	Metros lineales	287	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044239	Pavimentación Hidráulica Circuito Vista Hermosa	2017/POFIN-01684	Hidalgo	Ixmiquilpan	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,716	\$1,999,716	\$1,999,716	\$1,999,716	99.99	0	Metros lineales	243	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044243	Rehabilitación De Acceso Alberto-Talío-Mejay	2017/POFIN-01685	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Alberto	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,428,386	\$4,428,386	\$4,428,386	\$4,413,480	\$4,413,480	\$4,193,550	\$4,193,550	94.70	0	Metros lineales	456	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044245	Pavimentación Asfáltica Maguay Blanco	2017/POFIN-01682	Hidalgo	Ixmiquilpan	Maguay Blanco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,038	\$2,494,038	\$2,494,038	\$2,494,038	99.76	0	Metros lineales	621	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044247	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De Escuela Primaria Bilingüe Lázaro Cárdenas, Cantinela.	2017/POFIN-01686	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cantinela	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,297,450	\$1,297,450	\$1,297,450	\$1,297,450	99.80	0	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044254	Construcción De Parque Recreativo Cañada Chica Ira, Kaguá	2017/POFIN-01798	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cañada Chica	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,045	\$746,410	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,234	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044262	Construcción De Centro De Salud	2017/POFIN-01796	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Espíritu	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,398,494	\$2,039,097	\$1,006,365	\$1,006,365	29.60	0	Metros Cuadrados	145	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044269	Construcción De Clínica En La Comunidad De El Fitchi, Primera Ecapa	2017/POFIN-01797	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,981	\$1,497,981	\$1,478,610	\$1,478,610	98.57	0	Metros Cuadrados	576	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro
HID17170401044391	Segunda Etapa De Construcción De Unidad Deportiva	2017/POFIN-01676	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Nith	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,498,317	\$999,327	\$986,406	\$986,406	39.46	0	Metros Cuadrados	587	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro
HID18180201131949	Techado De La Cancha Mza El Yondha	2018/POFIN-00317	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Mandho	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$866,895	\$866,895	\$693,516	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	550	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
HID18180201132003	Reconstrucción De Centro Comunitario	2018/POFIN-00318	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$463,337	\$463,337	\$370,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	670	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
HID18180201132010	Techado De Pátio Cívico, De La Escuela Primaria Indígena Francisco Y Nazario	2018/POFIN-00319	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Puerto de Bangandó	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$807,826	\$807,826	\$646,261	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	226	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro

PRELIMINAR