

Total: 31

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
HID15150200514529	Construccion De La Segunda Etapa De Casa De Salud	2015/FAISM030106	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Salud	En Ejecución	2015	\$350,000	\$575,157	\$575,157	\$575,157	\$575,157	\$575,157	\$575,157	100.00	\$0	Lote	676	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200514779	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria "Benito Juarez" Clave.- 13ppb03361	2015/FAISM030108	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Dezha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$384,154	\$384,154	\$384,154	\$296,248	\$296,248	\$296,248	77.12	\$0	Metros lineales	70	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200517484	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Cuauhtemoc. Clave.- 13dpr2378z	2015/FAISM030090	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$134,136	\$134,136	\$134,136	\$134,136	\$134,136	\$134,136	100.00	\$0	Lote	34,814	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200687090	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 90854	90854	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Espiritu	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$637,434	\$548,544	\$548,544	\$548,544	\$548,544	\$548,544	\$407,093	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200687109	Construccion De Barda Perimetral 2da. Etapa En Escuela Primaria Benito Juarez Clave: 13ppb03361 - 86749	86749	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Dezha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$284,087	\$283,835	\$283,835	\$283,835	\$283,835	\$283,835	\$283,835	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200687260	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 92995	92995	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$417,174	\$417,075	\$417,075	\$417,075	\$417,075	\$417,075	\$417,075	100.00	\$0	Otros	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200687261	Construccion De Techado En Escuela Primaria Indígena Nicolas Bravo Clave: 13dpr0655x - 95237	95237	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Alberto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$888,588	\$887,491	\$887,491	\$887,491	\$887,491	\$887,491	\$887,491	100.00	\$0	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200692636	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 91869	91869	Hidalgo	Ixmiquilpan	Panales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$604,379	\$604,274	\$604,274	\$604,274	\$604,274	\$604,274	\$604,274	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200692637	Construccion De Techado En Escuela Primaria General Venustiano Carranza Clave: 13dpr0056c - 95190	95190	Hidalgo	Ixmiquilpan	Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,003,267	\$1,003,267	\$1,003,267	\$1,003,267	\$1,003,267	\$1,003,267	\$1,003,267	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200692772	Construccion De Tanque De Almacenamiento - 95081	95081	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Alberto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,554,758	\$1,550,401	\$1,550,401	\$1,550,401	\$1,550,401	\$1,550,401	\$1,550,401	\$1,550,401	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703546	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 93203	93203	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Espiritu	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$377,750	\$330,277	\$330,277	\$330,277	\$330,277	\$330,277	\$330,277	\$330,277	100.00	\$0	Otros	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200714368	Ampliacion De Centro De Salud Ida. Etapa - 91506	91506	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Deca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$373,128	\$373,128	\$373,128	\$373,128	\$373,128	\$373,128	\$373,128	\$373,128	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200714369	Construccion De Techado En Escuela Cecyte (Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Hidalgo) Clave: 13etc00037y - 95141	95141	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$991,027	\$991,027	\$991,027	\$991,027	\$991,027	\$991,027	\$991,027	\$991,027	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200725244	Construccion De Centro De Salud 4a Etapa - 91446	91446	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Dextri San Juanico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$391,500	\$391,500	\$391,500	\$391,500	\$203,170	\$203,170	\$203,170	\$203,170	51.90	\$0	Otros	180	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200725252	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 86807	86807	Hidalgo	Ixmiquilpan	Julian Villagrán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$281,585	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200725385	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 90729	90729	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$423,409	\$398,548	\$398,548	\$398,548	\$398,548	\$398,548	\$398,548	\$398,548	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769339	Construccion De La Tercera Etapa De Dispensario Medico - 305728	305728	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$262,022	\$303,372	\$303,372	\$303,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 31

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
HID16160300769341	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 309246	309246	Hidalgo	Ixmiquilpan	Cantimela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$224,443	\$224,443	\$224,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769344	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 306482	306482	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,331,318	\$1,331,318	\$1,331,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
HID16160300770978	Ampliación De Casa De Salud El Arenalito - 308591	308591	Hidalgo	Ixmiquilpan	Arenalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$120,000	\$123,892	\$123,892	\$123,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861004	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 75539	75539	Hidalgo	Ixmiquilpan	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00		Metros lineales	536	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861005	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 80643	80643	Hidalgo	Ixmiquilpan	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00		Metros lineales	336	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861006	Construcción De Techado En Escuela Tele Secundaria - 82673	82673	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Mandho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017								0.00		Otros	57	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861007	Construcción De Barda Perimetral Tercera Etapa En Escuela Primaria Benito Juárez - 79923	79923	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Dezha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017								0.00		Otros	263	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861008	Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Agua Potable - 82111	82111	Hidalgo	Ixmiquilpan	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00		Otros	1,226	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861009	Pavimentación Asfáltica De Calle - 90959	90959	Hidalgo	Ixmiquilpan	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados	640	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861439	Construcción De Casa De Salud Segunda Etapa - 82761	82761	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017								0.00		Otros	1,080	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861440	Construcción De Comedor Segunda Etapa En Escuela Primaria General Lic Luis Donaldo Colosio M El Oro - 81895	81895	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017								0.00		Otros	176	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861441	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 72195	72195	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Vehiculos	0	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861442	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 72191	72191	Hidalgo	Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861443	Pavimentación Hidráulica De Calles - 90590	90590	Hidalgo	Ixmiquilpan	Capula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados	1,014	100.00		Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR