

Total: 92

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
HID15150400587957	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (2da Etapa)	2015/PROSSAPYS030001	Hidalgo	Ixmiquilpan	El Espiritu	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,674,372	\$1,671,394	\$1,671,394	\$1,671,394	\$1,671,394	\$1,671,394	\$1,671,394	100.00	0	Metros lineales	774	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616028	Construcción De Sistema De Agua Potable	2015/PROSSAPYS030003	Hidalgo	Ixmiquilpan	Pozo el Mirador	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Ixmiquilpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,902,788	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	\$3,665,300	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616070	Terminación De Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable	2015/PROSSAPYS030004	Hidalgo	Ixmiquilpan	Los Pinos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Ixmiquilpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,731	\$1,272,239	\$1,272,239	\$1,272,239	\$1,272,239	\$1,272,239	\$1,272,239	100.00	0	Lote	267	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616093	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	2015/PROSSAPYS030005	Hidalgo	Ixmiquilpan	Los Pinos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Ixmiquilpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,883,336	\$3,881,193	\$3,881,193	\$3,881,193	\$3,881,193	\$3,881,193	\$3,881,193	100.00	0	Lote	267	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616112	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	2015/PROSSAPYS030006	Hidalgo	Ixmiquilpan	Colonia del Valle Remedios	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Ixmiquilpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,974,691	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	\$2,685,601	100.00	0	Lote	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR