

Total: 185

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
HID16160300730689	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030001	Hidalgo	Imiquilpan	Colonia Los Cruces	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,481,501	\$1,481,501	\$1,481,501	\$1,481,501	98.77	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730692	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030002	Hidalgo	Imiquilpan	El Boye	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,383,487	\$1,383,487	\$1,383,487	\$1,383,487	98.82	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730695	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030003	Hidalgo	Imiquilpan	Los Remedios	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,087	\$988,087	\$988,087	\$988,087	98.81	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730698	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	2016FFFFIN030004	Hidalgo	Imiquilpan	Cerrito Capula	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,619	\$987,619	\$987,619	\$987,619	98.76	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300731936	Pavimentación De Caminos Con Concreto Hidráulico	2016FFFFIN	Hidalgo	Imiquilpan	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IMIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,072,160	\$10,072,160	\$10,072,160	\$10,058,897	\$10,058,897	\$10,058,897	\$10,058,897	99.87	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: